

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Centro Comercial dos Produtores Artesanais de Centralina

Item		ETAPAS																				PESO %	VALOR OBRA/SERV. R\$
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS PRÉLIMINARES	100,00%	14.147,74		-		-		-		-		-		-		-		-		-	18,95%	14.147,74
2	FUNDAÇÃO	50,00%	45.124,92	50,00%	45.124,92		-		-		-		-		-		-		-		-	120,88%	90.249,83
3	ALVENARIA, REBOCO, EMBOÇO, VERGAS E CONTRAVERGAS		-		-	25,00%	72.604,13	25,00%	72.604,13	25,00%	72.604,13	25,00%	72.604,13		-		-		-		-	388,99%	290.416,53
4	VIGAS INTERMEDIARIAS E SUPERIORES		-		-		-		-	50,00%	35.948,05	50,00%	35.948,05		-		-		-		-	96,30%	71.896,09
5	COBERTURA		-		-		-		-		-		-	100,00%	321.261,30		-		-		-	430,31%	321.261,30
6	ESQUADRIAS		-		-		-		-		-		-		-		-	100,00%	32.988,67		-	44,19%	32.988,67
7	PISO		-		-		-		-		-		-	30,00%	111.316,03	70,00%	259.737,40		-		-	497,00%	371.053,43
8	VIDRO		-		-		-		-		-		-		-	100,00%	59.536,58		-		-	79,75%	59.536,58
9	HIDRÁULICA		-		-	25,00%	21.618,13	25,00%	21.618,13	25,00%	21.618,13	15,00%	12.970,88		-	5,00%	4.323,63	5,00%	4.323,63		-	115,82%	86.472,52
10	REVESTIMENTO E PINTURA		-		-		-		-		-		-		-	30,00%	35.330,10	35,00%	41.218,45	35,00%	41.218,45	157,74%	117.767,00
11	FORRO		-		-		-		-		-		-	100,00%	84.252,30		-		-		-	112,85%	84.252,30
12	METAIS AVULSOS		-		-		-		-		-		-		-		-	100,00%	13.590,62		-	18,20%	13.590,62
13	ELETRICA		-		-	25,00%	18.664,55		-		-		-	50,00%	37.329,09	10,00%	7.465,82	15,00%	11.198,73		-		74,658,18
14	GAS		-		-		-		-		-		-		-		-	100,00%	9.419,95		-		9.419,95
																							1.637.710,74
		3,62%	59.272,66	2,76%	45.124,92	6,89%	112.886,81	5,75%	94.222,26	5,75%	94.222,26	7,42%	121.523,06	4,47%	73.277,14	34,44%	563.949,17	22,96%	376.014,78	5,94%	97.217,69		
		3,62%	59.272,66	6,37%	104.397,57	13,27%	217.284,38	19,02%	311.506,64	24,77%	405.728,90	32,19%	527.251,96	36,67%	600.529,09	71,10%	1.164.478,27	94,06%	1.540.493,05	100,00%	1.637.710,74		

WILSON ASSUNÇÃO JÚNIOR
Eng. Civil - CREA 156582/D